



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข”

“ตำบลน่าอยู่”

กรอบแนวคิด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภค เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจำกัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และลดการเผาไร่นาสวนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

“หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข”

กรอบแนวคิด เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน หมู่บ้านกับสังคมภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการจตุสวัสดิการสังคมให้ครอบครัวครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะนำชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาของตนเองได้

ข. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4. จัดให้มีบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

ค. เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนได้เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น

4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมต ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม และบ่อบาดาล
5. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
6. การจัดวางระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
4. พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
3. บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
5. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปจำนวนโครงการ/จำนวนงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต (ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)


ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ในแผน (ปี 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละของ งบประมาณ ในแผน	การเบิกจ่าย จำนวนเงิน (งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง)	ร้อยละ ทั้งหมดใน แผน (ปี 2568)	จำนวน โครงการ ทั้งหมดใน แผน (ปี 2568)	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ								ร้อยละ โครงการ ที่เพิ่มเติม	ร้อยละ
								เสร็จ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการที่ ดำเนินการ	โครงการ ที่เพิ่มเติม	
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36,971,500	12,617,000	34.13	6,458,500	51.19	88	37	18	48.65	19	51.35	-	-	-	-	-	-
ด้านเศรษฐกิจ	4,750,000	50,000	1.05	47,785	95.57	15	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	15,300,000	7,944,280	51.92	6,245,271	78.61	64	31	30	96.77	-	-	1	1.56	-	-	-	-
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	170,000	70,000	41.18	42,000	60.00	5	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	4,775,000	950,000	19.90	504,197	53.07	30	11	8	72.73	-	-	3	10.00	-	-	-	-

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตทราบ
สามารถติดต่อได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้วันเวลาราชการหรือ www.banmaed.go.th
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. 2568



(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ช่วยให้เห็นระบบการติดตามและประเมินผลตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าการพัฒนาในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการพัฒนาสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป และการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
บทนำ	1
ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน	2
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
วัตถุประสงค์ของการติดตามแผน	3
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2	
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	9
ส่วนที่ 3	
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
สรุปจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ และการเบิกจ่าย	13
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	14
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ปี 2568	15
ส่วนที่ 4	
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการติดตามและประเมินผล	72
ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ	
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	
ภาคผนวก	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต กำหนดว่าตำบลบ้านแมตเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าประชาชนนับถือพุทธทั้งหมด อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตชาวพุทธ ประกอบอาชีพทำนาตามฤดูกาลเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ “ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข” ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตตำบลบ้านแมตได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 88 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 36,971,500 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 12,617,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 โครงการ จำนวน 6,458,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 19 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,750,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 47,785 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 64 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 15,300,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,944,280 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 31 โครงการ จำนวน 6,245,271 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 170,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 80,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ จำนวน 42,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 30 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,775,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 950,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ จำนวน 504,197 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านแมต

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแมตให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแมตโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแมตซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ทำให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
4. ทำให้ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ภายในเดือนธันวาคม

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

7. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2. เครื่องมือ
3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2. การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จ เป็นกระบวนการที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนงานต่าง ๆ ข้อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการแล้วเสร็จและควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนในอนาคต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ห้วงเดือนตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข”

“ตำบลน่าอยู่”

กรอบแนวคิด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจำกัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และลดการเผาไร่นาสวน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

“หมู่บ้านเข้มแข็งและเป็นสุข”

กรอบแนวคิด เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน หมู่บ้านกับสังคมภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะนำชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชนของตนเองได้

ข. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4. จัดให้มีบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส

ค. เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนได้เรียนรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
8. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง และปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยม และบ่อบาดาล
5. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
6. การจัดวางระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
4. พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
3. บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
5. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
		งบประมาณ		งบประมาณ		งบประมาณ		งบประมาณ		งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	79	34,060,000	97	67,749,500	88	47,334,500	92	66,550,000	78	42,223,000
ด้านเศรษฐกิจ	9	2,880,000	16	4,260,000	15	4,730,000	14	4,820,000	17	3,870,000
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	61	16,030,000	63	17,930,000	64	19,300,000	66	20,175,000	65	20,825,000
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	170,000	5	170,000	5	170,000	5	170,000	5	170,000
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	30	4,630,000	30	4,630,000	30	4,680,000	30	4,680,000	30	4,680,000
รวม	184	57,770,000	211	94,739,500	202	76,214,500	207	96,395,000	195	71,768,000

จากตารางสรุปได้ว่า

มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รวมทั้งสิ้น 999 โครงการ จำนวนงบประมาณ 396,887,000 บาท จากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีการดำเนินการครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐานมากเป็นอันดับ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นอันดับ 2 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นอันดับ 3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ 4 และ 5 บ่งชี้ให้เห็นว่าให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขตตำบลยังไม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และกาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปจำนวนโครงการ/จำนวนงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต (ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ในแผน (ปี 2568)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละของ งบประมาณ ในแผน	การเบิกจ่าย จำนวนเงิน (งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง)	ร้อยละ ทั้งหมดใน แผน (ปี 2568)	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ								ร้อยละ	
							เสร็จ	ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการที่ ดำเนินการ		โครงการ ที่เพิ่มเติม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	36,971,500	12,617,000	34.13	6,458,500	51.19	88	37	18	48.65	19	51.35	-	-	-	-	-
	4,750,000	50,000	1.05	47,785	95.57	15	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-
	15,300,000	7,944,280	51.92	6,245,271	78.61	64	31	30	96.77	-	-	1	1.56	-	-	-
	170,000	70,000	41.18	42,000	60.00	5	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																
ด้านบริหารราชการ ตามหลักบริหาร บ้านเมืองที่ดี	4,775,000	950,000	19.90	504,197	53.07	30	11	8	72.73	-	-	3	10.00	-	-	-

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมต (ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผน	จำนวน งบประมาณ ในแผน	จำนวน งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ในแผน	จำนวน งบประมาณที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ ของ งบประมาณ ในแผน	ร้อยละ ของ งบประมาณ ในแผน		งบประมาณที่เบิกจ่าย (คิดจากงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ)		งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
									จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	36,971,500	12,617,000	34.13	24,354,500	65.87	ของ งบประมาณ ในแผน	ร้อยละ	6,458,500.00	51.19	998,000	7.91	4,230,500	33.53	1,230,000	9.75
ด้านเศรษฐกิจ	15	220,000	50,000	22.73	170,000	77.27			47,785.00	95.57	47,785	95.57	-	0.00		
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	64	10,660,000	7,944,280	74.52	2,715,720	25.48			6,245,271.00	78.61	6,245,271	78.61	-	0.00		
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	80,000	70,000	87.50	10,000	12.50			42,000.00	60.00	42,000	60.00	-	0.00		
ด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	30	2,505,000	950,000	37.92	1,555,000	62.08			504,197.00	53.07	504,197	53.07	-	0.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชมัยน 1 ม.2	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 93 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ระดับความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	255,000	กองช่าง	✓		เดือน มกราคม-กรกฎาคม 2568	255,000	254,000	✓			30 มิ.ย. - 8 ต.ค. 2568	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชมัยน 1 ม.8	กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ระดับความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	214,000	กองช่าง	✓		เดือน มกราคม-กรกฎาคม 2568	214,000	213,000	✓			30 มิ.ย. - 8 ต.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จัหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหาดใหม่ 1 ม.9	กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมตกำหนด	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	400,000	กองช่าง	✓		เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	400,000	398,000	✓				14 มี.ค. - 12 พ.ค. 2568	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายดอนจั่ว 2 ม.11	กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมตกำหนด	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	134,000	กองช่าง	✓		เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2568	134,000	133,000		✓			30 มี.ย. - 8 ต.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุญหลอกรีก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
2.1 แผนงานการเกษตร														
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
1	โครงการดำเนินการตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน	ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแมต	ระดับความ เข้าใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70	220,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	50,000	47,785	✓		14-15 มี.ค. และ17 มี.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.1 แผนงานสาธารณสุข															
1	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคหนองพยาธิ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักปลัด	✓		เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	40,000	39,960.00	✓			24-25 ก.ค. 2568	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านแม่ต กลุ่มเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	300,000	สำนักปลัด	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	200,000	114,990.00	✓			30 พ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
3	โครงการการป้องกัน และความคุ้มครองโรคพิษสุนัข บ้า	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค พิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัคร และ ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข กลุ่มเป้าหมาย สุนัข 2,400 ตัว อาสาสมัคร 42 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับการบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	100,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568	100,000	62,620	✓				6 พ.ค. 2568	
4	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของนาเสพติดแก่ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองใน พื้นที่ สร้างและพัฒนาเครือข่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 300 คน	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้ารับการ อบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	40,000	27,420	✓				24 มิ.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
5	โครงการลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้าร่วมการ อบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568	40,000	36,495	✓			17 มิ.ย. 2568		
6	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านนัยมะเร็งเต้านม	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม การป้องกัน และการค้นหาความผิดปกติของ เต้านม กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้าร่วมการ อบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568	40,000	39,884	✓			12, 14 มี.ค. 2568		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนทรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
7	โครงการอบรมหลักสูตร สุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัส อาหาร	จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้าร่วมการ อบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	20,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2568	20,000	19,730	✓			8 พ.ค. 2568	
8	โครงการอบรมให้ ความรู้ควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาด สารไอโอดีน การป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้าร่วมการ อบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	40,000	31,020	✓			19 ส.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
9	โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้าน	จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568	40,000	32,400	✓			9 ก.ย. 2568	
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ															

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุสรณ์ จังหัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นบรื่องทำนองสรภัญญะ	จัดทำกิจกรรมประเพณีทำบุญสังฆทานและจัดกิจกรรมประกวดขับร้องทำนองเสนาะสรภัญญะ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	50,000	กองการศึกษา	✓		เดือนกัยายน 2568	50,000	49,000	✓			31 ส.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
2	โครงการสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	200,000	กองการศึกษา	✓		เดือนพฤศจิกายน 2567	✓	199,561		15 พ.ย. 2567	
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	50,000	กองการศึกษา	✓		เดือนกรกฎาคม 2568	✓	50,000		9 ก.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนทรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
4	โครงการอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานประเพณี สงกรานต์ ส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	200,000	กองการศึกษา	✓		เดือน เมษายน 2568	✓			13 เม.ย. 2568	
5	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้ ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเล่น และแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย 300 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	300,000.00	กองการศึกษา	✓		เดือน ธันวาคม 2567	✓			27 - 28 ธ.ค. 2567	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ		
6	โครงการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในสังกัด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาลูกเล็ก ระดับปฐมวัยให้เด็กได้รับ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	40,000.00	กองการศึกษา	✓		เดือน กุมภาพันธ์ 2568	40,000		✓	7 มี.ค. 2568	
7	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน 2 ทีม	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	50,000	กองการศึกษา	✓		เดือน ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	40,000	40,000	✓	24 ธ.ค. 2567	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต อำเภอบุญทวีกร จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.3 แผนงานการศึกษา															
1	โครงการค่าย ภาษาอังกฤษ	จัดฝึกอบรมเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	40,000	กองการศึกษา	✓		เดือน ตุลาคม 2567	40,000	40,000	✓			19 ก.พ. 2568	
2	โครงการส่งเสริมทักษะ ความเป็นผู้นำ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ให้มีทักษะ สามารถ ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ฝึก ทักษะความเป็นผู้นำ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	30,000	กองการศึกษา	✓		เดือน ตุลาคม 2567	30,000	30,000	✓			29 ส.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ		
3	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะชีวิต	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ให้มีทักษะ สามารถ ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ฝึก ทักษะความเป็นผู้นำสามารถ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	30,000	กองการศึกษา	✓		เดือน กุมภาพันธ์ 2568	30,000	30,000	✓	30 ส.ค. 2568	
4	โครงการส่งเสริมสภา เด็กและเยาวชนตำบล บ้านแมต	จัดกิจกรรมให้แกนนำเด็กและ เยาวชน มีเวทีฝึกทักษะความ เป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทาง สร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็น ทีม กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	100,000	กองการศึกษา	✓		เดือน พฤศจิกายน 2567	65,000	65,000	✓	13 - 14 พ.ย. 2567	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
5	โครงการสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ปรึบอยู่ใน สังคม เล่นหรือรวมกลุ่มหรือทำ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	100,000	กองการศึกษา	✓		เดือน มกราคม 2568	80,000	80,000	✓				11 ม.ค. 2568	
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ร.ร.สพฐ. 5 ร.ร.	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	3,000,000	กองการศึกษา	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	2,453,280	1,536,130	✓				1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
7	โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็ก	จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ชั่วไ้ให้ เด็กเกิดทักษะที่สำคัญ สำหรับ การสร้างองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ศพด. และ ร.ร.อ นุบาล	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	50,000	กองการศึกษา	✓		เดือน มีนาคม 2568	20,000	✓		17 ก.พ. 2568	
8	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาในเขตตำบลบ้าน แมต กลุ่มเป้าหมาย 5 โรงเรียน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	5,000,000	กองการศึกษา	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	3,516,000	✓		1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ทิศทางงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้านหัตถกรรมให้ผู้เข้าร่วมเข้ารับการอบรมไปปรับใช้ประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน	ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	20,000	สำนักปลัด	✓		เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568	20,000	15,675	✓			31 ก.ค. 2568	
2	โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาสตรีและความรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม กลุ่มเป้าหมาย 40 คน	ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	220,000	สำนักปลัด	✓		เดือนมีนาคม - เมษายน 2568	20,000	17,860	✓			29 ส.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุชาริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
3	โครงการอบรมฝึกอาชีพ ให้ประชาชนตำบลบ้าน แมต	จัดอบรมให้ความรู้และมี กิจกรรมเรียนรู้ด้านการส่งเสริม อาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมไป ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน	ระดับความ เข้าใจของผู้ เข้าร่วม โครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	100,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2568	30,000	28,630	✓			15 ส.ค. 2568		
4	โครงการประกวดหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลบ้านแมต	พื้นที่ตำบลบ้านแมต จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	100,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน เมษายน - มิถุนายน 2568	50,000	32,100	✓			10 พ.ค. - 17 ก.ค. 2568		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
5	โครงการส่งเสริมการ อบแห้งด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	ประชาชนตำบลบ้านแมต กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อบรมปีละ 1 ครั้ง	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	20,000	สำนักปลัด	✓		เดือน มีนาคม 2568	✓			26 มี.ค. 2568	
6	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ และ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	จำนวน 1 ครั้ง/ ปี	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	100,000	สำนักปลัด	✓		เดือน สิงหาคม - กันยายน 2568			✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3.5 แผนงานสังคม															
3.6 แผนงานเกษตรและชุมชน															
1	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการฯ	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	200,000	สำนักปลัด	✓		เดือน มกราคม - กันยายน 2568	100,000	97,096	✓			13 ก.พ. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
4.1 แผนงานการเกษตร															
1	โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ และอนุรักษ์สัตว์น้ำ	เขื่อนสิรินธร ปีละ 1 ครั้ง	ระดับความ พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	20,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2568	20,000	10,000	✓			30 มิ.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนยวม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดทำเขตปลูกป่าพันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าสาธารณะบ้านหนอง ขามใหญ่ หมู่ 6 จำนวน 5 ไร่ สำรวจและลงทะเบียน ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปลูก ป่าพันธุกรรมพืช อาสาสมัคร จำนวน 45 คน สำรวจทรัพยากรในเขตปลูกป่า ปีละ 4 ครั้ง	ระดับความ พึงพอใจ ของ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	60,000	สำนักปลัด	✓		เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2568	50,000	32,000	✓			4-13 ส.ค. 2568		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุตรภิก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

950,000

504,197

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป															
1	โครงการการประชุมประชาคมตำบล ปัญหาความต้องการของ ประชาชนหมู่บ้าน พิจารณา จัดลำดับความสำคัญของ โครงการพัฒนานำไปสู่การ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	จัดประชุมประชาคมรับฟัง ปัญหาความต้องการของ ประชาชนหมู่บ้าน พิจารณา จัดลำดับความสำคัญของ โครงการพัฒนานำไปสู่การ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	ระดับความ พึงพอใจของผู้ เข้ารับการ อบรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	50,000	สำนักปลัด	✓		เดือน มกราคม - มีนาคม 2568	15,000				✓		
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย ของ อบต.บ้าน แมด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระและ อำนวยความสะดวกให้บริการ ถึงที่ กลุ่มเป้าหมาย 800 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	30,000	กองคลัง	✓		เดือน เมษายน 2568	10,000	10,000	✓			6-22 พ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

950,000 504,197

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3	โครงการส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของ องค์กรและค่านิยมที่ดีของ พนักงาน	จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริม จริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรให้กับพนักงาน อปท. บ้านแมต กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ พึงพอใจของผู้ เข้ารับการ อบรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	30,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน มกราคม - มีนาคม 2568	✓			16 ก.ค. 2568	
4	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กรและ ศึกษาดูงาน	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดู งานนอกสถานที่ให้เกิดการ เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	800,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือน มกราคม - เมษายน 2568			✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุตรภิก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

950,000

504,197

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
5	โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	20,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568	✓			20 ส.ค. 2568	
6	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน	สำนักงานปลัด	35,000	สำนักงานปลัด	✓		เดือนพฤศจิกายน 2567	✓			17 ต.ค. 2567	
5.2 แผนงานการรักษาสงบภายใน													

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุชหริภัง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อุปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวหาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน กรณี เี่ยวหาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบภัยตำบลบ้านแมต	จำนวนผู้ได้รับ การช่วยเหลือ	1,000,000	สำนักงาน	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	200,000	3,192	✓			1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	
2	โครงการฝึกอบรมพบพวณ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ระดับความ พึงพอใจของผู้ เข้ารับการ อบรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	300,000	สำนักงาน	✓		เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568	300,000	299,960	✓			29-31 ม.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

950,000 504,197

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
3	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ การในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่ พื้นที่ปลอดภัย	ระดับความ พึงพอใจของผู้ เข้ารับการ อบรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	100,000	สำนักปลัด	✓		เดือน กุมภาพันธ์ 2568	✓			7 ก.ค. 2568	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้และจัด กิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำและทักษะ การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ในกลุ่มนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	ระดับความ พึงพอใจของผู้ เข้ารับการ อบรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	100,000	สำนักปลัด	✓		เดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 2568	✓			15 มี.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

950,000

504,197

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ		
5	โครงการวัน อปพร.	จัดกิจกรรมให้ อปพร. ได้ร่วม ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะ เชิญญาติคุณงาม ความดี ของ อปพร. สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่สมาชิก อปพร. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	ระดับความ พึงพอใจของผู้ เข้ารับการ อบรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	40,000	สำนักปลัด	✓		เดือน มีนาคม 2568	30,000			✓	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จัหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายร่วมใจสามัคคี ม.1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 112 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	279,000	กองช่าง		✓	เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	279,000	278,000	✓		25 ก.พ. - 25 เม.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุญผะเหวด จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสายพาส ม.2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	200,000	กองช่าง	✓	เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	200,000	198,500	✓		17 ธ.ค. 2567 - 14 ก.พ. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่ว่างงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองสงแมวม.3	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	200,000	กองช่าง	✓		เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	200,000	198,500	✓			17 ธ.ค. 2567 - 14 ก.พ. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จ.จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต ม.4 ต.บ้านแมต เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน อ.ชุมพวง จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อป.ถ 156-016)	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 446 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	1,378,000	กองช่าง	✓	เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	1,378,000	988,000	✓				16 ม.ค. - 15 เม.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมต อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
5	โครงการขยายถนนลูกรัง ซอยโนน สมบูรณ์ 1 ม.5	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 600 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.บ้านเมต กำหนด	ถนนได้ มาตรฐาน การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	250,000	กองช่าง	✓	เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	250,000	250,000	✓				4 มี.ค. - 2 เม.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนยวม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนการหลงน้อย ม.7 ต.บ้านแมต เชื่อมระหว่างบ้านโนนคูณ ม.3 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลย์สงคราม จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ 156-07)	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 94 เมตร หนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	290,000	กองช่าง	✓	เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	290,000	290,000	✓				8 มี.ค. - 6 พ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต อำเภอขุนยวม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนเดิมเหลือ 6.6	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 82 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแม่ต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	200,000	กองช่าง	✓	เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	200,000	200,000	✓				4 มี.ค. - 2 พ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุตรภิก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโหนดลงน้อย ม.7	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	110,000	กองช่าง		✓	เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	110,000	109,000	✓	13 มี.ค. - 11 พ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต อำเภอภูผาเหล็ก จังหวัดอุดรธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ร่องเต็ง ม.8	งานก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.บ้าน แม่ต กำหนด	ถนนได้ มาตรฐาน การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	230,000	กองช่าง	✓	เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	230,000	230,000	✓				18 ก.พ. - 3 มี.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 156-022 ซอยหาดีใหม่ 1 ม.9	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.บ้าน แมต กำหนด	ถนนได้ มาตรฐาน การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	570,000	กองช่าง	✓	เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	570,000	508,000	✓		9 ม.ค. - 19 มี.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ 156-003) สายบ้านหาดใหม่พัฒนา - บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลแมต	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 122 เมตร หนา 0.04 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	200,000	กองช่าง	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	200,000	189,000	✓			8 ก.พ. - 9 มี.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนยวม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ข้างโรงเรียนบ้านนาแคน ม.10	กว้าง 3 เมตร ระยะทาง ยาว 800 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.บ้าน แมต กำหนด	ถนนได้ มาตรฐาน การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	100,000	กองช่าง	✓		เดือน ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	100,000	100,000	✓	15 ก.พ. - 16 มี.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมต อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ	
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 156-014 สายถนนโนนแคน ม.10 ต.บ้านเมต	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านเมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	200,000	กองช่าง	✓	เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	200,000	198,500	✓		17 ธ.ค. 2567 - 14 ก.พ. 2568		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนทรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 156-004 สายบ้านหาดเหนือ-คุ้มดอนงัว ม.11 ต.บ้านแมต	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทาง สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	200,000	กองช่าง	✓		เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	200,000	199,000	✓			25 ก.พ. - 25 เม.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตอนโจัด 5 ม.12	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	297,000	กองช่าง	✓		เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568	297,000	294,000	✓			25 ก.พ. - 25 เม.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนยวม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ ดำเนินการ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
16	โครงการขยายไหล่ทาง คลส. ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 156-004 สายบ้านหาดเหนือ-คุ้มดอนแก้ว หลักริเลเมตรที่ 0+365-924 ม.1	กว้าง 1 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	295,000	กองช่าง		✓	เดือนธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	295,000		✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ต อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายราขเจริญ ม.2	กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแม่ตกำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	273,000	กองช่าง	✓		เดือนสิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	273,000	✓				1 ก.ย. - 10 ธ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จัหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ	
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแคน-บ้านหาดใต้ (อบ.ถ. 156-02) ม.3	กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	456,000	กองช่าง		✓	เดือนสิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	456,000		✓		19 ส.ค. - 18 ก.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จัหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแสง ม.4	กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 131 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	400,000	กองช่าง		✓	เดือน ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	400,000			✓			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโนนสมบูรณ์ 4 ม.5	กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	224,000	กองช่าง		✓	เดือน ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	224,000			✓			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมต อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ	
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
1.1 แผนงานอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา														
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนพัฒนา 5 ม.6	กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านเมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	368,000	กองช่าง		✓	เดือนสิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	368,000		✓	1 ก.ย. - 10 ธ.ค. 2568		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ		
1.1 แผนงานอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา													
22	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-007 สายบ้านโนนกาหลงน้อย-บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแมต	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	344,000	กองช่าง	✓		เดือน สิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	344,000	✓		15 ส.ค. - 14 ก.ย. 2568	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาสามัคคี ม.8	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	238,000	กองช่าง	✓		เดือน ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	238,000	✓			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอขุนยวม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-003 สายบ้านหาดใหม่ พัฒนา-บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแมต	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทาง สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	411,000	กองช่าง		✓	เดือน สิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	411,000		✓	19 ส.ค. - 18 ก.ย. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จัหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-014 สายถนนโนนแคน ม. 10 ตำบลบ้านแมต	กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐานการเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	400,000	กองช่าง		✓	เดือนสิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	400,000		✓	1 ก.ย. - 10 ธ.ค. 2568	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอพุทธนิคม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา															
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 156-004 สายบ้านหาดเหนือ-คุ้มดอนม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแมต	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทาง สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	400,000	กองช่าง	✓	เดือน ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	400,000	✓						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอพุทธนิคม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนโศด 3 ม. 12	กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมตกำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	352,000	กองช่าง		✓	เดือนธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	352,000			✓		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอชุมพวง จัหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโนน สมบูรณ์ 3 ม. 5	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง ยาว 165 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้ มาตรฐาน การเดินทาง สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น	255,000	กองช่าง		✓	เดือน สิงหาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568	255,000		✓				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุตรภิก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่มางบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-009 สายบ้านกเจริญ-บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 216 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมต กำหนด	ถนนได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	410,000	กองช่าง		✓	เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2568	410,000			✓		19 ส.ค. - 18 ก.ย. 2568	
30	โครงการก่อสร้างรั้ว คลส. โรงเรียนสังกัด อบต. บ้านแมต	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 135 เมตร สูง 2.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมต กำหนด		472,000	กองช่าง		✓	เดือน ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	472,000			✓			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 , ครั้งที่ 1,2,3/2567 และครั้งที่ 1,2,3/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออนุตรภิก จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

10,382,000

ลำดับ	โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/เป้าหมาย)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา	หน่วยงาน ดำเนินการ	ที่งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน จริง	หมายเหตุ
						อปท.	สะสม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
31	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยาว 116.30 เมตร สูง 2.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านแมต กำหนด		380,000	กองช่าง	✓		เดือน ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	380,000			✓		

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2568

ที่	โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2568	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป (บาท)	
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-009 สายบ้านกเจริญ-บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	✓			464,000	463,000	6 พ.ค. 2568
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-018 สายประชาธิปไตย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแมต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	✓			768,000	767,000	14 ก.ย. 2568

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการในด้านต่าง ๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามลำดับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตได้นำแผนงาน โครงการ กิจกรรมไปปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง” พร้อมทั้งได้ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ปี 2568		โครงการที่ได้รับอนุมัติ (งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	47,334,500	37	12,617,000	18	19	
ด้านเศรษฐกิจ	15	4,730,000	1	50,000	1		
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	64	19,300,000	31	7,944,280	30		1
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	170,000	2	70,000	2		
ด้านบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี	30	4,680,000	11	950,000	8		3
รวม	202	76,214,500	82	21,631,280	59	19	4

จากตารางสรุปได้ว่า การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ปี 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ไปสู่การปฏิบัติ ห้วงเดือนตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 พบว่า จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ มีจำนวน 82 โครงการ (จาก 202 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 40.59 ของปี 2568 โครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน 59 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2568 ไปปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายประจำ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกอบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

1. จำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน
2. พบว่ามีโครงการจำนวนมากที่จะไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาบางส่วน ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดควรเร่งการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนดำเนินที่วางไว้
3. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน		
	เต็ม	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๗๕	๗.๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗๕	๗.๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๔๐	๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และงานด้านการพัฒนา	๑๐	๗๗	๗.๖๓
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๓๙	๒๑.๗๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔๐	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔๐	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔๐	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓๙	๔.๘๘
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔๐	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔๐	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๗๔	๒๔.๙๑
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๓๙	๔.๘๘
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓๘	๔.๗๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๓๙	๔.๘๘
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๓๙	๔.๘๘
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔๐	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓๙	๔.๘๘
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔๐	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๗๘๐	๗๗.๕๐

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คณะกรรมการจำนวน ๘ คน		
	เต็ม	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ,การเมือง	๕	๔๐	๕
๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม,ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๕	๔๐	๕
๓ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน,ระบบเศรษฐกิจ	๕	๓๙	๔.๘๘
๔ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ,การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล	๕	๔๐	๕
รวมคะแนน	๒๐	๑๕๙	๑๔.๔๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ			
๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์	๕	๓๘	๔.๗๕
๒ การวิเคราะห์ทางสังคม	๕	๔๐	๕
๓ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ	๕	๔๐	๕
๔ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ	๕	๓๙	๔.๘๘
รวมคะแนน	๒๐	๑๕๖	๑๔.๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย			
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓	๕	๓๗	๔.๖๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔๐	๕
๓.๕ กลยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔๐	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๓๙	๔.๘๘
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔๐	๕
รวมคะแนน	๖๐	๔๖๙	๔๒.๖๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๗๘๔	๙๘

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ประชาคมในการจัดทำแผนหรือจัดกิจกรรมเสริมนำเสนอสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์และผลกระทบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนอยากเข้าร่วมประชุมประชาคมมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างแต่ละปีงบประมาณ
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ต้องอธิบายชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาในแต่ละปีให้เหมาะสมกับงบประมาณ ขจัดปัญหาที่ประชาชนมักพูดว่าเสนอโครงการ ไปแล้วไม่ได้รับการแก้ปัญหา และหากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละที่ ได้เพียงพอและเสมอภาคแล้วนั้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากหน้าได้อย่างตรงจุดที่ ประชาชนต้องการอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนภูมิภาค
3. อาจเปลี่ยนช่วงเวลาในการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ตรงกับเวลาการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมมากขึ้น
4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่